

## 2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息	项目名称	东升敬老院消防及加固工程						
	预算单位及代码	256001-中山市小榄镇公共服务办公室						
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分	
	其中：财政拨款	277.41	264.43	20.47	—	7.74	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	年度资金总额	277.41	264.43	20.47	10.00	7.74	0.77	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为加快推进小榄镇东升敬老院消防审验达标工作，切实提升院内消防安全水平，对院内消防工程整体进行改造，具体包括施工图设计文件的重新绘制、施工图设计文件审查、房屋安全鉴定、消防改造工程、房屋加固工程、消防安全检测、评估等工作，计划于2023年第二季度内完成整个工程。</p>			<p>根据《养老机构消防审验工作推进会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2022〕155号）、《小榄镇党政综合办文件处理表》（榄府办处〔2022〕123号）的工作要求，在镇党委、政府的领导下，各相关职能部门协力配合，小榄镇东升敬老院已完成消防改造和加固工程，消防验收合格。截至2023年12月底，已支付项目款项20.47万元，根据榄财审函【2024】1号《关于确认中山市小榄镇公共服务办公室修缮工程结算审核意见的函》，因工程结算审核在2024年1月份完成，故本项目目前尚有243.96万元未支付。</p>				
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标 (50分)	数量指标	增加消防泵房	1	1	7.14	7.14	7.14	已完成了增加消防泵房1个，该项得满分。
		增加消防水池	1	1	7.14	7.14	7.14	已完成了增加消防水池1个，该项得满分。
		增加消火栓主泵	2	2	7.14	7.14	7.14	已完成了增加消火栓主泵3个，该项得满分。
		增加喷淋主泵	2	2	7.14	7.14	7.14	已完成了增加喷淋主泵2个，该项得满分。
	质量指标	项目竣工验收合格率	100	100	7.14	7.14	7.14	已完成了消防泵房、消防水池、消火栓主泵、喷淋主泵的结算审核，推断上述项目已完成了竣工验收，故该项不扣分。
		严重安全事故发生数	0	0	7.15	7.15	7.15	单位提供了《关于中山市小榄镇东升敬老院广东省养老机构责任保险赔付率证明》，未出现事故赔付的情况，说明东升镇敬老院2023年度未发生安全事故，故该项得满分。
时效指标	工程按时完工率	95	100	7.15	7.15	7.15	本项目的实际施工日期为2023年6月16日至2023年7月4日，完成日期在合同规定的时间内，故该项得满分。	
效益指标 (40分)	社会效益指标	消防安全意识提高率	100	100	13.33	13.33	13.33	单位于2023年10月25日下午3点组织了消防演练活动。全体工作人员参加其中，使每位参与者能学会灭火器的正确使用方法和火场逃生基本方法，通过此次消防演练，不仅增强了全体员工的消防安全意识，同时还使员工了解常用灭火器材的操作使用步骤及方法，进一步提高了全体工作人员对突发事件的能力。故该项得满分。
		消防安全水平提高率	100	100	13.33	13.33	13.33	小榄镇东升敬老院已完成消防改造和加固工程，消防验收合格，且举办了消防演练活动，提升了全体工作人员和老人的消防意识，敬老院的整体消防安全水平提高，故该项不扣分。
	满意度指标	服务对象满意度	98	100	13.34	13.34	13.34	单位满意度调查结果显示，服务对象对于敬老院的环境卫生和环境卫生、管理服务制度、消防工程等各项内容的满意度均达到了98%以上，故该项得满分。

合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）		100	90.77	90.77
复核总分		90.77		
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）		优		
总体评价		<p>为提升敬老院内消防安全水平，单位于2023年对院内消防工程整体进行改造，具体包括施工图设计文件的重新绘制、施工图设计文件审查、房屋安全鉴定、消防改造工程、房屋加固工程、消防安全检测、评估等工作，小榄镇东升敬老院已完成消防改造和加固工程，消防验收合格。项目全年预算264.43万元，实际支出20.47万元，资金支出率7.74%，资金支出率偏低。项目实施是为了提升敬老院的消防安全水平，实施必要性强，项目实施后敬老院整体消防水平得到提升，老年人的消防安全更有保障，但项目存在项目管理效率不高，资金支出率低的问题。综上，自评复核分数为90.77，复核等级为优。</p>		
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		<p>项目过程管理效率不高，以致项目资金支出率偏低，影响财政资金使用效益。经核项目实施过程中，单位2023年7月4日已进行了完工验收，11月16日建设单位出具结算书，镇财政11月受理单位结算审核申请并于12月21日已完成结算审核并出具报告，但由于单位没有充分做好工作安排，未能及时申请支付结算，导致项目资金支出率为7.74%，影响财政资金使用效益。</p>		
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		<p>建议单位在项目管理过程中，一是要发挥主观能动性，优化工程项目建设效率，做好各项工作安排，加快各项工作的推进；二是落实项目绩效运行监控，在预算执行中，应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。</p>		
对下年度预算安排建议		<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>		
建议的绩效指标	年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加消防泵房	1座
			增加消防水池	1座
			增加消防栓主泵	2个
			增加喷淋主泵	2个
			项目竣工验收合格率	100%
			严重安全事故发生数	0
	效益指标	社会效益指标	工程按时完工率	95%
			消防安全意识提高率	100%
			消防安全水平提高率	逐年提升
满意度指标			服务对象满意度	98%
评价组：黄靖难 王欣 毕小杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				