

中山市东凤镇物业管理有限公司

凤翔大道中间花基部分乔木 迁移方案

为加快推进东凤镇未达标水体综合整治工程建设，根据“中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）东凤标段”施工要求，需在东凤镇凤翔大道（东海一路至东阜路段）开展共计 35 处沉井，顶管段约 1500m，明挖段约 142m 施工工作，其中施工作业面（18W1 至 18W36 施工管段范围）位于凤翔大道中间花基，涉及迁移加拿利海枣、木棉、蒲葵共 34 棵（乔木具体位置、品种、胸径等详见《凤翔大道中间花基乔木迁移统计表》）。

现由中山市东凤镇物业管理有限公司实施乔木迁移工作：

1、迁移方式：异地迁移，藏植地点和泰村凤港海鲜大酒楼对面地块。

2、树木保护：①质量管控。严把苗木质量关，对现有移植树种需要严格按照规范实行质量保证。保证移植过程中的树木存活率。②专业施工。绿化工程建设严格按照施工规范进行。地形整理、树穴开挖、基肥施放等必须符合设计要求，严禁偷工减料。③精细养护。对苗木进行科学管理，



规范树木培育、病虫害防治、树木健康评估、树木修剪等工作。合理修剪树木，避免对原有和新种树木过度截枝截干。
④落实监管。对项目进行事中事后监管，建立监督检查、问责制度。

3、树木迁移措施。①前期准备工作：做好迁移地准备、迁移树木编号登记；②迁移准备：断根、修剪、拢冠及支撑、浇水及清除障碍物；③树木迁移：树体挖掘、土球大小包装、乔木吊运、装车、树木定植（注意点位：树冠修剪得当，确保树木迁移成活率及树形美观。树木断根整齐，土球大小达到质量要求。在运输和种植过程中保持土球完好，不得出现树体和树冠损伤。规范种植，不得出现倾斜、倒伏现象。）④树木养护：防晒保湿、肥水管理、病虫害管理。

4、迁移苗木外迁至迁移地点后由东风镇物业管理公司进行管养养护，开挖施工完成后讲述木迁回凤翔大道中间花基种植并养护至成活。

中山市东风镇物业管理有限公司

2024年12月18日

